

**SITUATIA PRIVIND STADIUL DE EXECUTIE A CONTRACTELOR INCHEIATE IN URMA APLICARII PROCEDURILOR DE ACHIZITIE**

Nr. crt.	Nr. si data	Obiect	Valoare in lei fara TVA	Durata	Tipul procedurii aplicate pentru atribuire	Denumirea furnizorului/prestatorului/executorului -dupa caz-	Stadiul de executie %	Observatii
<b>PRODUSE</b>								
1	830/ 09.08.2012	Carburanti auto in baza bonurilor valorice	161.290,32	10 luni	prata la disponibil BRM	SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	88%	
2	963/ 03.10.2012	Produse de papetarie si hartie	49.962,00	7 luni	BRM	SC IRSIDO SRL Iasi	100%	
3	962/ 02.10.2012	Motorina euro diesel 5	1.217.370,00	7 luni	BRM-NFP a unui anunt de participare	SC OSCAR DOWNSTREAM SRL Magurele	33,48%	act ad 1/30.03.2013-31.08.2013
4	1035/06.11.2012	Dale din beton armat pentru treceri la nivel	114.210,00	90 zile+prelungita prin act adit pana la 21.03.2013	LD	SC METABET CF SA Pitesti	100%	act ad.nr.1/04.02.2013 - 21.03.2013
5	1071/09.11.2012	Dibluri de lemn impregnate	267.003,00	60 zile	LD	SC DITU PROD SRL	100%	
6	92/ 29.01.2013	Motocompresor – Sucursala CREÎR CF Iasi	56.997,03	30 zile	CO	SC PRAKT SOLUTION SRL Roman	0%	act adit 1/10.04.2013 - suspendarea contactului pana la aprobare BVC
7	117/ 07.02.2013	Masina de gaurit sine SCREIR CF Iasi	24.446,43	30 zile	CO	SC EXCO TRANSPORT SYSTEM SRL Bucuresti	0%	act adit 1/22.03.2013- suspendarea contactului pana la aprobare BVC

8	108/ 01.02.2013	Grup electrogen 10 KVA - SCREIR CF IASI	26.000,00	15 zile+prelungita prin acte adit pana la 17.11.2013	CO	SC ENDRESS GROUP ROMANIA SRL Reșița	0%	act ad.nr.17/15.02.2013 - 18.03.2013 prelungire termen/ act ad 2/18.03.2013-modificarea termenului de finalizare până la 17.05.2013 si act ad 3/16.05.2013-modificarea termenului de finalizare până la 17.07.2013; act ad 4/17.07.2013-modif data finalizare-16.09.2013; act ad 5/16.09.2013-17.11.2013modif termen finalizare
9	193/ 06.03.2013	Uniforme CFR vara-iarna tip A - SCREIR CF Iasi	307.050,00	5 luni+prelungita prin act adit pana la 06.10.2013	LD	SC RALEN SERVCOM SRL Bosanci, Suceava	15%	act ad 1/05.08.2013-06.10.2013; act ad 2/06.10.2013-06.10.2013 prelungire
10	356/ 17.06.2013	Materiale de construcții; produse auxiliare pentru construcții - Sârmă - SCREIR CF IAȘI	29.997,00	30 zile	CO	SC ADIMET SA Iasi	100%	
11	357/ 17.06.2013	Echipamente și aparataj pentru instalații feroviare - Broșe conexiune	24.000,00	30 zile	CO	SC PIACT CF SPIACT SA Galati	100%	
12	387/11.07.2013	Bucșe excentrică/ centrică, cod CPV 34946120-7	22.750,00	60 zile+prelungita prin act adit pana la 26.09.2013	CO	SC SPIACT CRAIOVA SA Craiova	100%	act ad 1/11.09.2013-26.09.2013 prelungire
13	394/16.07.2013	Echipamente industriale - BURGHIE, cod CPV 42674000-1	1.050,00	30 zile	CO	SC SUPPLIERS CONCEPT SRL Brașov	100%	
14	399/22.07.2013	Șurub c.2,3,4,5,6 tip 49-60-65 pentru macaz, cod CPV 34956000-0	56.940,00	18.06.2013	CO	SC GINARD COM SRL Tg. Jiu	100%	
15	485/18.09.2013	Accesorii izolante- Lot 2, cod CPV 31650000-7	876,25	7 zile	LD	SC IMSAPROIECT SA București	100%	
16	483/18.09.2013	Capace nemetalice pentru picheti autostop nemetalici, Lot 1	21.240,00	30 zile	LD	SC SPIACT CLUJ SA	100%	

17	492/25.09.2013	Cabluri conductoare de joasa tensiune -Lot 1, cod CPV 31650000-7	8.600,00	30 zile	LD	.SC ENERGOTECH SA Bucuresti	100%	
18	498/ 27.09.2013	Vopsea diferite culori, cod CPV 44810000-1	4.494,00	30 zile	LD	SC CESAL SA	0%	
19	529/ 16.10.2013	Reparatii motoare de curent continuu de tip EMM-0,55	29172	90 zile	LD	SC SPIACT CLUJ SA	30%	
20	528/15.10.2013	Produse de minerit(smirghel,pietre polizor, discuri debitare)	12.944,76	15 zile	LD	SC CESAL SA	100%	
<b>SERVICII</b>								
1.1	993/22.10.2012	Supraveghere si deservire castele de apa Acord cadru nr.598/22.07.2011 - Contract subsecvent nr.6	24.206,55	3 luni	CO	SC CONPLAST SA IASI	100%	la acordul cadru 598/22.07.2011
1.2	98/31.01.2013	Supraveghere si deservire castele de apa Acord cadru nr.598/22.07.2011 - Contract subsecvent nr.7	24.206,55	3 luni	CO	SC CONPLAST SA IASI	100%	la acordul cadru 598/22.07.2011
1.3	274/07.05.2013	Supraveghere si deservire castele de apa Acord cadru nr.598/22.07.2011 - Contract subsecvent nr.8	22.316,38	2 luni și 23 zile	CO	SC CONPLAST SA IASI	100%	la acordul cadru 598/22.07.2011
2	218/ 20.04.2012	Elaborarea documentatiei cadastrale pentru obtinerea numerelor cadastrale si înscrierea în cartea funciara a infrastructurii feroviare publice (linii, poduri, podete, viaducte, treceri la nivel, cladiri, etc) si a terenului aferent ce constituie domeniu public al statului administrat de MTI si concesionat CNCF „CFR” SA pe linia CF 507 Bacau-Bicaz, interstatiile Pangarati – Tarcau, Neamt - Bicaz situate pe Tarcau si UAT Bicaz	22.000,00	12 sapt.+prelungita prin acte adit pana la 15.02.2013	LD	SC TOPO SERVICE SA Miercurea Ciuc	100%	act ad.1/19.07.2012-31.10.2012-clarificarea suprapunerile între documentațiile cadastrale existente și planul temă; act ad 2/01.11.2012-31.12.2012;act ad. 3/09.01.2013-31.01.2013;act ad. 4/06.02.2013-15.02.2013

3	2/04.01.2013	Servicii de deratizare si dezinsectie a spatiilor de pe raza SRCF Iasi - Contract subsecvent nr.4 la Acordul Cadru nr.389/04.04.2012	27.651,79	6 luni	LD	SC WASVAL SRL Iasi	100%	la acordul cadru 389/04.04.2012
4	341/ 14.03.2011	Documentație cadastrală pentru obținerea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate pentru domeniul privat conform H.G.834/1991,inclusiv evaluare și înscriere în cartea funciară - teren domeniul privat stația CF Dorohoi	34.830,00	104 zile+prelungita prin acte adit pana la 31.03.2013 +suspendat a 60 zile+prelungita prin acte adit pana la 31.01.2014	LD	S.C.GEO EARTH SRL	80%	act adit.1/27.06.2011-23.08.2011; 2/14.09.2011-31.12.2011; 3/03.01.2012-31.03.2012;4/27.03.2012/30.06.2012;5/26.06.2012-30.09.2012; 6/ 06.09.2012 - 31.12.2012; 7/ 18.12.2012 - 31.03.2013;act ad 8/22.03.2013 de suspendare 60 zile;act ad 9/21.05.2013-reluarea prestarii de servicii si modificarea termenului de finalizare cu per de suspendare; act ad 10/12.07.2013-31.10.2013-prelungire; act ad 11/30.10.2013-31.01.2014 prelungire
5	614/ 03.08.2011	Elaborarea documentatiilor cadastrale necesare pentru intabularea terenurilor apartinand domeniului privat al CN CF CFR SA conform HG 834 / 1991 si evaluarea terenului la valoarea de piata conform HG 107 / 2008 - Roman, Roznov, Bistrita Neamt, Tarcau, Bicaz	56.890,00	5 luni+prelungita prin acte adit pana la 11.04.2013 +suspendat a 60 zile+prelungita prin acte adit pana la 15.01.2014	LD	SC CAR TOP SRL Piatra Neamț	50%	act ad.1/11.01.2012-11.04.2012; 2/ 26.04.2012-11.07.2012; 3/19.07.2012-11.10.2012; 4/12.10.2012-11.01.2013;5/14.01.2013-11.04.2013-semnare vecinatati ingreunate;act ad 6/15.03.2013 - suspendare 60 zile; act ad 7/14.05.2013-reluarea prestarii de servicii si modificarea termenului de finalizare cu per de suspendare; act ad 8/12.07.2013-14.10.2013 prelungire; act ad 9/14.10.2013-15.01.2014

6	745/ 24.10.2011	Elaborarea documentației cadastrale pentru obținerea numerelor cadastrale, evaluarea terenului și întabularea terenului aparținând domeniului privat CNCF „CFR” SA în cartea funciară pentru stația CF Piatra Neamț	12.880,55	176 zile+prelungita prin acte adit pana la 16.03.2013 +suspendat a 60 zile +prelungire pana la 15.01.2014	LD	SC CAR TOP SRL Piatra Neamț	50%	act ad.1/20.04.2012-16.06.2012; 2/ 26.06.2012-16.08.2012; 3/14.08.2012-16.10.2012; 4/12.10.2012-16.12.2012; 5/18.12.2012-16.03.2013-semnare vecinatati ingreunate; act ad 6/15.03.2013-suspendarea cu 60 zile a serviciilor contractate; act ad 7/14.05-reluarea prestarii de servicii si modificarea termenului de finalizare cu per de suspendare; act ad 8/12.07.2013-14.10.2013 prelungire;act ad 9/15.10.2013-15.01.2014 evaluarea
7	747/ 26.10.2011	Elaborarea documentatiei cadastrale pentru obtinerea numerelor cadastrale si înscrierea în cartea funciara a infrastructurii feroviare publice si a terenului aferent ce constituie domeniu public al statului administrat de MTI si concesionat CNCF „CFR” SA pe linia CF 600 interstatiile Iasi-Nicolina, Nicolina-Ciurea, Socola-Holboca, respectiv linia CF 606 interstatia Letcani-Iasi situate pe UAT Iasi	31.680,00	4 luni+prelungita prin acte adit pana la 27.12.2012	LD	SC WEST COMPEX SRL București	100%	act ad.1/24.02.2012-26.05.2012; 2/ 24.05.2012-26.08.2012; 3/28.08.2012-26.10.2012; 4/22.10.2012-27.12.2012-semnare vecinatati ingreunate

8	728/ 13.10.2011	Elaborarea documentatiilor cadastrale necesare pentru întabularea terenurilor aparținând domeniului privat al CNCF „CFR” SA conf. HG nr. 834/1991, publicitate imobiliara si evaluarea terenului la valoarea de piata conf. HG nr. 107/2008 LOT VI: Suceava Vest, Veresti, Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Vatra Dornei Bai, Vicovu de SUS, Vicovu de Jos	36.950,00	6 luni+prelungita prin acte adit pana la 14.05.2013 +suspendat a 60 zile+prelung prin acte ad pana la 30.11.2013	LD	SC TOPOSIG EXPERT SRL SUCEAVA	40%	act ad..1/11.04.2012-13.07.2012; 2/ 19.07.2012-13.10.2012; 3/ 16.10.2012-14.02.2013; 4/ 18.02.2013-14.05.2013 semnare vecinatati ingreunate; act 5/28.03.2013-suspendare 60 zile;act ad 6/27.05.2013-reluarea prestarii de servicii si modificarea termenului de finalizare cu per de suspendare; act ad 7/30.07.2013-30.11.2013
9	841/16.08.2012	Servicii medicale de medicina muncii <b>-fara TVA</b>	53.200,00	12 luni	AO	SC CENTRUL MEDICAL MEDITUR SRL Iasi	100%	
10	860/ 23.08.2012	Servicii de paza, depozitare, gestionare si manipulare a materialelor de cale	332.000,00	131 zile+prelungita prin acte adit pana la 30.04.2013	NFPAP	SC COMPANIA CONSTRUCTII FERROVIARE SA Campulung Moldovenesc	100%	act adit 1/ 26.03.2013-modif. clauzelor art. 5 pct. 5.2. din contract privind valoarea contractului inițial și modif. clauzelor art. 6 pct. 6.1. din contract privind termenul de finalizare a contractului
11.1	976/12.10.2012	Lucrari de întreținere, service, supraveghere si interventii instalatii de climatizare (centrale termice, aparate de aer conditionat si ventilatoare - VCR) SCREIR CF Iasi- Contract subsecvent nr. 1 la <u>acordul cadru nr. 975/ 12.10.2012</u>	545.211,86	1 an	LD	SC ETNIS SRL Iasi	90%	contract subsecvent nr. 1 la acordul cadru nr. 975/12.10.2012; act ad 1/02.09.2013-suplimentare +renuntare la unele lucrari
11.2	508/10.10.2013	Lucrari de întreținere, service, supraveghere si interventii instalatii de climatizare (centrale termice, aparate de aer conditionat si ventilatoare - VCR) SCREIR CF Iasi- Contract subsecvent nr. 2 la <u>acordul cadru nr. 975/ 12.10.2012</u>	552.736,27	1 an	LD	SC ETNIS SRL Iasi	0%	contract subsecvent nr. 2 la acordul cadru nr. 975/12.10.2012

12.1	1139/26.11.2012	Salubritate stații și spații cu specific feroviar de pe raza Sucursalei CREIR CF Iași - Lot I: Bârlad, Secția L2 Bârlad, Zorleni, Crasna, Vaslui, Buhăiești, Bîrnova, Cristești Jijia - contract subsecv nr. 1	113.138,46	6 luni	LD	SC ISIS COMPREST SRL Barlad	100%	contract subsecv nr. 1 la acordul cadru nr. 1138/26.11.2012/ act adit 1/05.02.2013- modif salariu min pe economie;
12.2	301/20.05.2013	Salubritate stații și spații cu specific feroviar de pe raza Sucursalei CREIR CF Iași - Lot I: Bârlad, Secția L2 Bârlad, Zorleni, Crasna, Vaslui, Buhăiești, Bîrnova, Cristești Jijia - contract subsecv nr. 2	119.223,24	6 luni	LD	SC ISIS COMPREST SRL Barlad	90%	contract subsecv nr. 2 la acordul cadru nr. 1138/26.11.2012/ act ad 1/22.05.2013 -ajustarea valorii contractului; act ad 2/01.07.2013-ajustare val contract (modif sal min pe economie)
13.1	1141/26.11.2012	Salubritate stații și spații cu specific feroviar de pe raza Sucursalei CREIR CF Iași - Lot II: Iași, Nicolina, Socola Triaj, Ciurea -contract subsecv nr. 1	262.793,68	6 luni	LD	SC GHENUTA SRL Iasi	100%	contract subsecv nr. 1 la acordul cadru nr. 1140/26.11.2012/ act adit 1/05.02.2013- modif salariu min pe economie
13.2	302/20.05.2013	Salubritate stații și spații cu specific feroviar de pe raza Sucursalei CREIR CF Iași - Lot II: Iași, Nicolina, Socola Triaj, Ciurea-contract subsecv nr. 2	278.399,18	6 luni	LD	SC GHENUTA SRL Iasi	90%	contract subsecv nr. 2 la acordul cadru nr. 1140/26.11.2012/ act ad 1/22.05.2013-ajustarea valorii contractului ; act ad 2/01.07.2013-ajustare val contract (modif sal min pe economie)
14.1	1143/26.11.2012	Salubritate stații și spații cu specific feroviar de pe raza Sucursalei CREIR CF Iași - Lot III: Bacău, Sascut, Bicaș, Piatra Neamț, Buhuși, Birouri Central SCREIR CF Iași--contract subsecv nr. 1	141.681,82	6 luni	LD	SC GHENUTA SRL Iasi	100%	contract subsecv nr. 1 la acordul cadru nr. 1142/26.11.2012/ act adit 1/05.02.2013- modif salariu min pe economie

14.2	303/20.05.2013	Salubritate stații și spații cu specific feroviar de pe raza Sucursalei CREIR CF Iași - Lot III: Bacău, Sascut, Bicăz, Piatra Neamț, Buhuși, Birouri Central SCREIR CF Iași--contract subsecv nr. 2	149.984,27	6 luni	LD	SC GHENUTA SRL Iasi	90%	contract subsecv nr. 2 la acordul cadru nr. 1142/26.11.2012/ act ad 1/22.05.2013-ajustarea valorii contractului; act ad 2/01.07.2013-ajustare val contract (modif sal min pe economie)
15.1	1145/26.11.2012	Salubritate stații și spații cu specific feroviar de pe raza Sucursalei CREIR CF Iași - Lot IV: Roman, Pașcani, Verești, Dolhasca, Liteni, Târgu Frumos, Podu Iloaiei, Botoșani, Vișani, Lețcani, Ruginoasa -contract subsecv nr. 1	147.678,91	6 luni	LD	SC GHENUTA SRL Iasi	100%	contract subsecv nr. 1 la acordul cadru nr. 1144/26.11.2012/ act adit 1/05.02.2013- modif salariu min pe economie
15.2	304/20.05.2013	Salubritate stații și spații cu specific feroviar de pe raza Sucursalei CREIR CF Iași - Lot IV: Roman, Pașcani, Verești, Dolhasca, Liteni, Târgu Frumos, Podu Iloaiei, Botoșani, Vișani, Lețcani, Ruginoasa -contract subsecv nr. 2	156.621,44	6 luni	LD	SC GHENUTA SRL Iasi	90%	contract subsecv nr. 2 la acordul cadru nr. 1144/26.11.2012/ act adit 1/05.02.2013- modif salariu min pe economie/ act ad 1/22.05.2013-ajustarea valorii contractului ; act ad 2/01.07.2013-ajustare val contract (modif sal min pe economie)
16.1	1147/26.11.2012	Salubritate stații și spații cu specific feroviar de pe raza Sucursalei CREIR CF Iași - Lot V: Suceava Burdujeni, Suceava Nord, Suceava Vest, Gura Humorului, Gura Humorului Oraș, Frasin, Vama, Câmpulung Est, Câmpulung Moldovenesc, Pojorâta, Mestecăniș, Iacobeni, Vatra Dornei, Vatra Dornei Băi, Lunca Ilvei, Ilva Mare-contract subsecv nr. 1	164.385,33	6 luni	LD	SC GHENUTA SRL Iasi	100%	contract subsecv nr. 1 la acordul cadru nr. 1146/26.11.2012; act adit 1/05.02.2013- modif salariu min pe economie



16.2	305/20.05.2013	Salubritate stații și spații cu specific feroviar de pe raza Sucursalei CREIR CF Iași - Lot V: Suceava Burdujeni, Suceava Nord, Suceava Vest, Gura Humorului, Gura Humorului Oraș, Frasin, Vama, Câmpulung Est, Câmpulung Moldovenesc, Pojorâta, Mestecăniș, Iacobeni, Vatra Dornei, Vatra Dornei Băi, Lunca Ilvei, Ilva Mare-contract subsecv nr. 2	174.258,62	6 luni	LD	SC GHENUTA SRL Iasi	90%	contract subsecv nr.2 la acordul cadru nr. 1146/26.11.2012/ act ad1/22.05.2013-ajustarea valorii contractului ; act ad 2/01.07.2013-ajustare val contract (modif sal min pe economie)
17	1/04.01.2013	Proiectare: Tunel nr. 8, linia Ilva Mica – Floreni	79.800,00	45 zile	LD	Asocierea SC GEODOR PROIECT SRL- SC ISPCF SA	100%	
18	72 /22.01.2013	Intocmire documentații de cadastru necesare întabulării terenurilor(conf. HG834/1991 respectiv HG 107/2008) aparținând domeniului privat al CNCF CFR SA pe linia Ploiești-Vicșani - Lotul I	134.873,00	180 zile+prelungita prin acte ad pana la 14.01.2014	LD	SC CAR TOP SRL Piatra Neamt	20%	act ad 1/15.03.2013 de suspendare contract pe 60 zile; act ad 2/14.05.2013-reluarea prestarii de servicii si modificarea termenului de finalizare cu per de suspendare; act ad 3/12.07.2013-14.10.2013-prelungire termen finalizare; act ad 4/14.10.2013-14.01.2014 prelungire
19	90 /29.01.2013	Proiectare: Modificari ale circuitelor de cale pe intervalul Vatra Dornei - Argestru	32.256,00	6 saptam+prelungita prin act adit pana la 12.05.2013	LD	SC LGB TRANSARK SRL Bucuresti	100%	act adit 1/13.03.2013-prelungirea perioadei de prestare a serviciilor pana la 12.05.2013
20	114 /06.02.2013	Servicii de patrulare statia CF Iasi	128.683,68	12 luni	CO	SC INDEPENDENT GUARD SECURITY COMPANY SRL Iasi	75%	act adit 1/01.04.2013-modificarea valorii contractului (modif salariu min pe economie)

21.1	127/11.02.2013	Servicii de salubritate, supraveghere și deservire a grupurilor sanitare pentru calatori de pe raza SCREIR CF Iasi - contract subsecvent nr. 1 la acordul cadru 126/ 11.02.2013	77.264,61	3 luni	LD	ISIS COMPREST SRL Bârlad	100%	contract subsecv nr. 1 la acordul cadru nr. 126/11.02.2013
21.2	282/15.05.2013	Servicii de salubritate, supraveghere și deservire a grupurilor sanitare pentru calatori de pe raza SCREIR CF Iasi - contract subsecvent nr. 2 la acordul cadru 126/ 11.02.2013	79.380,74	3 luni	LD	ISIS COMPREST SRL Bârlad	100%	contract subsecv nr. 2 la acordul cadru nr. 126/11.02.2013; act ad 2/01.07.2013-ajustare val contract (modif sal min pe ec)
21.3	416/12.08.2013	Servicii de salubritate, supraveghere și deservire a grupurilor sanitare pentru calatori de pe raza SCREIR CF Iasi - contract subsecvent nr. 3 la acordul cadru 126/ 11.02.2013	82.013,00	3 luni	LD	ISIS COMPREST SRL Bârlad	95%	contract subsecv nr. 3 la acordul cadru nr. 126/11.02.2013; act ad 1/13.08.2013-ajustare val contract (modif sal min pe ec)
22	166/26.02.2013	Intocmire documentații de cadastru necesare întabulării terenurilor (conf. HG 834/1991 respectiv HG 107/2008) aparținând domeniului privat al CNCF „CFR” SA pe linia Darmanesti-Dornisoara	20.010,00	6 luni+prelungita prin act adit cu 60 zile	LD	SC WARESO PROD SRL Suceava	0%	act ad 1/09.04.2013 - suspendarea pe 60 zile a serviciilor contractate; act ad 2/08.06.2013- reluarea prestarii de servicii si modificarea termenului de finalizare cu per de suspendare
23	167/26.02.2013	Intocmire documentații de cadastru necesare întabulării terenurilor (conf. HG 834/1991 respectiv HG 107/2008) aparținând domeniului privat al CNCF „CFR” SA pe linia Bacau-Bicaz	22.400,00	6 luni, suspendata ,prelungita prin acte ad pana la 15.01.2014	LD	SC TOPO SERVICE SA Miercurea Ciuc	10%	act ad 1/22.03.2013 - suspendarea pe 60 zile a serviciilor contractate; act ad 2/21.05.2013-reluarea prestarii de servicii si modificarea termenului de finalizare cu per de suspendare; act ad 3/25.10.2013-15.01.2014-prelungire
24	184 /28.02.2013	Închirieri utilaje terasiere	349.854,49	12 luni	LD	SC VEST CONSTRUCT SRL Brasov	35%	

25	192/06.03.2013	Intocmire documentații de cadastru necesare întabulării terenurilor (conf. HG 834/1991 respectiv HG 107/2008) aparținând domeniului privat al CNCF „CFR” SA pe linia Suceava-Gura Humorului	5.000,00	6 luni+suspendata 60 zile+prelungita prin act ad cu 60 zile	LD	SC WARESO PROD SRL Suceava	10%	act ad 1/26.03.2013 - suspendarea pe 60 zile a serviciilor contractate;act ad 2/25.05.2013- reluarea prestarii de servicii si modificarea termenului de finalizare cu per de suspendare
26	190/05.03.2013	Intocmire documentații de cadastru necesare întabulării terenurilor (conf. HG 834/1991 respectiv HG 107/2008) aparținând domeniului privat al CNCF „CFR” SA pe linia Ilva Mica-Ramificatie Floreni	9.800,00	6 luni+suspendata 60 zile+prelungita prin act ad pana la 03.02.2014	LD	SC MELNY SRL Cluj Napoca	10%	act ad 1/28.03.2013 - suspendarea pe 60 zile a serviciilor contractate;act ad 2/27.05.2013- reluarea prestarii de servicii si modificarea termenului de finalizare cu per de suspendare; act ad 3/24.10.2013-03.02.2014 prelungire
27	198/07.03.2013	Intocmire documentații de cadastru necesare întabulării terenurilor (conf. HG 834/1991 respectiv HG 107/2008) aparținând domeniului privat al CNCF „CFR” SA pe linia pe linia Veresti- Botosani	12.879,00	6 luni+suspendata 60 zile+prelungita prin act ad cu 60 zile	LD	SC MACO' S TOPOGEOCAD SRL București	10%	act ad 1/22.03.2013 - suspendarea pe 60 zile a serviciilor contractate; act ad 2/21.05.2013- reluarea prestarii de servicii si modificarea termenului de finalizare cu per de suspendare
28	197/07.03.2013	Intocmire documentații de cadastru necesare întabulării terenurilor (conf. HG 834/1991 respectiv HG 107/2008) aparținând domeniului privat al CNCF „CFR” SA pe linia pe linia Zorleni- Falciu	9.891,00	6 luni+suspendata 60 zile+prelungita prin act ad cu 60 zile	LD	SC MACO' S TOPOGEOCAD SRL București	10%	act ad 1/22.03.2013 - suspendarea pe 60 zile a serviciilor contractate;act ad 2/21.05.2013- reluarea prestarii de servicii si modificarea termenului de finalizare cu per de suspendare

29	196/07.03.2013	Intocmire documentații de cadastru necesare întabulării terenurilor (conf. HG 834/1991 respectiv HG 107/2008) aparținând domeniului privat al CNCF „CFR” SA pe linia pe linia Tecuci- Iasi - Ungheni	54.797,60	6 luni+suspendata 60 zile+prelungita prin act ad cu 60 zile	LD	SC MACO' S TOPOGEOCA D S.R.L. București	0%	act ad 1/22.03.2013 - suspendarea pe 60 zile a serviciilor contractate/act ad 2/21.05.2013- reluarea prestarii de servicii si modificarea termenului de finalizare cu per de suspendare
30	236/ 01.11.2006	Elaborare documentatie cadastrala ptr. obtinerea dreptului de proprietate în domeniul public si privat și înscriere în cartea funciară, conform HG 834/1991 Lot II	156.071,00	5 luni+prelungita prin acte adit pana la 30.03.2013 +suspendata 60 zile+prelungita prin acte ad pana la 15.01.2014	LD	SC PRIMUL MERIDIAN SRL	95%	act ad 19/28.03.2013 - suspendarea pe 60 zile a serviciilor contractate; act ad 20/27.05.2013 - reluarea prestarii de servicii si modificarea termenului de finalizare cu per de suspendare; act ad 21/26.07.2013-prelungire pana la 15.10.2013; act ad 22/17.10.2013-15.01.2014 prelungire
31	346/ 01.04.2008	Elaborare documentatie cadastrala ptr. obtinerea dreptului de proprietate în domeniul public si privat și înscriere la cartea funciară conform HG 834/1991 - Lot I	820.000,00	6 luni+prelungita prin acte adit pana la 30.06.2013 +suspendata 60 zile+prelungita prin acte ad pana la 15.01.2014	LD	SC PRIMUL MERIDIAN SRL	90%	act ad 15/28.03.2013 - suspendarea pe 60 zile a serviciilor contractate; act ad 16/27.05.2013- reluarea prestarii de servicii si modificarea termenului de finalizare cu per de suspendare; act ad 17/26.07.2013-prelungire pana la 15.10.2013; act ad 18/17.10.2013-15.01.2014 prelungire
32	358/ 17.06.2013	Pază, depozitare, gestionare și manipulare materiale de cale în baze	288.000,00	12 luni, cu posibilitate prelungire 4 luni	NFPAP	SC COMPANIA CONSTRUCTII FERROVIARE SA C-lung Moldovenesc	38%	

33	479/16.09.2013	Expertiza tehnica-Consolidare platforma Larion, km 44+300-44+500, linia Ilva Mica-Floreni", cod CPV 71319000-7	21.000,00	25 zile	LD	SC I.S.C.F.SA București	100%	
34	542/29.10.2013	Expertiza tehnica-pod km 14+486 linia CF Veresti-Botosani	24.000,00	45 zile	LD	SC I.S.C.F.SA București	0%	
<b>LUCRARI</b>								
1	808/ 09.12.2011	Linia 511 Darmanesti-Dornisoara, constructie prag de fund si aparari de maluri la pod km 41+850	3.203.684,81	135 zile+prelungita prin act adit pana la 27.08.2012	LD	SC WEST STAR SRL Iasi	45%	act ad.1/ 12.03.2012-27.08.2012 -modificarea termenului de finalizare a lucrărilor
2	961/ 02.10.2012	Consolidare terasament km 475+400-475+600, linia CF Ploiesti-Vicsani	8.300.586,76	6 luni+prelungita prin acte adit pana la 25.07.2013	LD	SC COMPANIA CONSTRUCTII FERROVIARE SA C-lung Moldovenesc	100%	act ad 1/14.12.2012-sistare lucrari incepand cu 14.12.2012, pana la aprob. buget 2013 si progr lucrari/ act adit 2/ 04.04.2013 - 25.07.2013 reluare contract suspendat si prelungire durata executie; act ad 3/28.06.2013-modif fond de risc; act ad 4/25.07.2013 prelungire
3	958/ 01.10.2012	Lucrări de întreținere și reparații linii CF – Linii stații EUROGARI – LOT I: Lucrări de întreținere și reparații linii CF – Linii stații, EUROGĂRI pe linia 600 – stația Vaslui, linia 3 PE	79.229,00	40 zile+prelungita prin act adit pana la 19.10.2013	LD	SC COMPANIA CONSTRUCTII FERROVIARE SA Campulung Moldovenesc	100%	act ad.nr.1/13.11.2012 - 14.12.2012-modificare termen finalizare; act ad 2/10.12.2012-sistare lucrari incepand cu 10.12.2012, pana la aprob. buget 2013 si progr lucrari; act ad 3/11.10.2013-19.10.2013 -reluarea lucrarilor suspendate si modificarea termenului de finalizare a contractului

4	957/ 01.10.2012	Lucrări de întreținere și reparații linii CF – Linii stații EUROGARI – LOT II: Lucrări de întreținere și reparații linii CF – Linii stații, EUROGĂRI pe linia 600 – stația Vaslui, linia 4 PE	78.475,00	40 zile+prelungita prin act adit pana la 26.10.2013	LD	SC COMPANIA CONSTRUCTII FERROVIARE SA Campulung Moldovenesc	100%	act ad.nr.1/13.11.2012 - 14.12.2012-modificare termen finalizare; act ad 2/10.12.2012-sistare lucrari incepand cu 10.12.2012, pana la aprob. buget 2013 si progr lucrari; act ad 3/18.10.2013 - reluarea lucrarilor suspendate si modificarea termenului de finalizare a contractului- 26.10.2013
5	956/ 01.10.2012	Lucrări de întreținere și reparații linii CF – Linii stații EUROGARI – LOT III: Lucrări de întreținere și reparații linii CF – Linii stații, EUROGĂRI pe linia 600 – stația Vaslui, linia 5 PE	92.637,00	40 zile+prelungita prin act adit pana la 25.11.2013	LD	SC COMPANIA CONSTRUCTII FERROVIARE SA Campulung Moldovenesc	45%	act ad.nr.1/13.11.2012 - 14.12.2012-modificare termen finalizare; act ad 2/10.12.2012-sistare lucrari incepand cu 10.12.2012, pana la aprob. buget 2013 si progr lucrari;; act ad 3/18.11.2013 - reluarea lucrarilor suspendate si modificarea termenului de finalizare a contractului- 25.11.2013
6	977/15.10.2012	Modificarea si adaptare a instalatiilor SCB in statia Vaslui-intregire BLA Vaslui-Munteni ca urmare a desfiintarii grupei tehnice si a diagonalei 2/4	364.315,49	60 zile+prelungita prin acte adit pana la 28.02.2013	LD	SC TRANS LINK SRL Bacau	100%	act ad.nr.1/18.12.2012 - 31.01.2013; act ad 2/31.01.2013-28.02.2013 prelungire termen finalizare
7	1000/25.10.2012	Lucrari de întretine si reparatii linii CF – LOT II -"Linia 511 Gura Humorului - Ilva Mică – între stațiile Leșu Ilvei – Poiana Ilvei, km 5+625 – 6+598"-Sectia L6 Vatra Dornei	96.237,88	60 zile	LD	SC VEST CONSTRUCT SRL Brasov	0%	act ad 1/10.12.2012-sistare lucrari incepand cu 10.12.2012 pana la aprob. buget 2013 si progr lucrari; REZILIAT-document constatator 2,4/680/22.10.2013

8	998/25.10.2012	Lucrari de întretine si reparatii linii CF – LOT III -Linia 511 Gura Humorului - Ilva Mică –stația Iacobeni, linia 3 PE”- Sectia L6 Vatra Dornei	119.604,49	60 zile	LD	SC TERRA BLUE SRL Iasi;	0%	act ad 1/10.12.2012-sistare lucrari incepand cu 10.12.2012 pana la aprob. buget 2013 si progr lucrari; REZILIAT
9	1015/31.10.2012	Reparatii terasamente, poduri si podete (eliminare puncte periculoase) - LOT 2: Linia 511 GURA Humorului – Ilva Mică, între stațiile Măgura Ilvei – Lunca Ilvei, km. 19+300 – 19+450	377.419,35	35 zile	LD	Asocierea SC DAMIENA SRL Suceava- - SC ISPCF SA	100%	act ad 1/10.12.2012-sistare lucrari începând cu 10.12.2012 pana la aprob. buget 2013 si progr lucrari; act ad 2/05.08.2013 - 16.08.2013-reluarea lucrarilor suspendate si modificarea termenului de finalizare a contractului
10	1026/02.11.2012	Reparatii terasamente, poduri si podete (eliminare puncte periculoase) - LOT 1: Linia 511 Gura Humorului – Ilva Mică, între stațiile Ilva Mică – Leșu Ilvei, km 2+050 – 3+100, Linia 511 Gura Humorului – Ilva Mică, între stațiile Leșu Ilvei – Poiana Ilvei, km 10+150 – 12+200	1.234.760,79	70 zile	LD	Asocierea SC DARIA CONST SRL Negresti Oas- SC CCF SA C-lung Moldovenesc- SC ISPCF SA	30%	act ad 1/10.12.2012-sistare lucrari începând cu 10.12.2012 pana la aprob. buget 2013 si progr lucrari; avizat pt act ad 2 -reluarea lucrarilor suspendate si modificarea termenului de finalizare a contractului
11	1032/02.11.2012	Lucrari de reparatii la acoperis Statia Cf Iasi+CED	231.072,63	90 zile+prelungita prin acte adit pana la 10.08.2013	CO	SC CONPLAST SA Iasi	100%	sistare lucrari-cond. meteo;act ad 1/04.02.2013-17.03.2013 prelungire termen; act adit 2/15.03.2013-prelungire termen finalizare-11.06; act ad 3/12.06.2013-prelungire termen finalizare-10.08.2013
12	1087/12.11.2012	Lucrari de reparatii curente si igienizare la cladiri cazarme si districte L de pe raza SCREIR CF Iasi	224.022,41	50 zile+prelungita prin act adit pana la 17.03.2013	CO	SC ISIS COMPREST SRL Barlad	100%	sistare lucrari-cond. meteo;act ad 1/07.01.2013-17.03.2013 prelungire termen

13	1116/16.11.2012	Lucrari de reparatii retele de apa canal statiile CF Iasi, Socola, Ciurea si Cristesti Jijia	237.848,45	64 zile+prelungita prin act adit pana la 17.03.2013	CO	SC ETNIS SRL Iasi	100%	sistare lucrari-cond. meteo;act ad 1/29.01.2013-17.03.2013 prelungire termen
14	1118/19.11.2012	Reparatii si igienizari spatii din cladirea Oficiului de Informatica Iasi	57.722,06	90 zile+prelungita prin act adit pana la 15.03.2013	CO	SC CONPLAST SA Iasi	100%	sistare lucrari-cond. meteo/act ad 1/18.02.2013-15.03.2013 prelungire termen
15	1034/ 06.11.2012	Reparatii curente si igienizari + acoperisuri in statiile CF Dornesti, Milisauti, Valea Seaca si Bacau	212.458,91	60 zile	CO	SC GHENUTA SRL Iasi	100%	
16	1124/21.11.2012	Modernizare TN Statia CF Vatra Dornei	498.684,52	60 zile+prelungita prin act adit pana la 27.06.2013	LD	Asocierea SC DAMIENA SRL-SC Lucrari Speciale CFDP SRL	100%	act ad 1/10.12.2012-sistare lucrari incepand cu 10.12.2012 pana la aprob. buget 2013 si progr lucrari; act ad 2/14.05.2013-27.06.2013 reluare contract suspendat
17	1122/20.11.2012	Interventii accidentale si intretinere la constructiile si instalatiile aferente de pe raza Sucursalei CREIR CF Iasi-Contract subsecvent nr.1 la acordul cadru nr. 1121/20.11.2012	400.000,00	6 luni	LD	Asocierea SC GHENUTA SRL Iasi-SC CCF SA C-lung Moldovenesc	100%	la acordul cadru 1121/20.11.2012
17.1	300/17.05.2013	Interventii accidentale si intretinere la constructiile si instalatiile aferente de pe raza Sucursalei CREIR CF Iasi-Contract subsecvent nr.2 la acordul cadru nr. 1121/20.11.2012	400.000,00	19.05-18.11.2013	LD	Asocierea SC GHENUTA SRL Iasi-SC CCF SA C-lung Moldovenesc	95%	act ad 1/02.09.2013-suplimentare +renuntare la unele lucrari



18	1120/20.11.2012	Reparatii peroane statia CF Iasi Nord	395.873,00	60 zile+prelungita prin acte adit pana la 21.08.2013	CO	SC CCF SA C-lung Moldovenesc	100%	sistare lucrari-cond. meteo; act ad 1/28.01.2013-17.03.2013 prelungire termen/ act adit 2/15.03.2013 prelungire durata executie pana la 22.06.2013; p.v 15.05.2013-sistare exec. lucr pt 30 zile(incepand cu 16.05.2013);act ad 3/21.06.2013-22.07.2013-prelungire termen executie; act ad 4/19.07.2013-21.08.2013; act ad 5/21.08.2013-20.09.2012prelungire
19	1150/27.11.2012	Reparatii STE Suceava	159.855,83	3 luni+prelungita prin act adit pana la 25.06.2013	LD	SC TIAB SA Bucuresti	100%	act ad 1/10.12.2012-sistare lucrari pana la aprob. buget 2013 si progr lucrari/ act adit 2/04.04.2013-25.06.2013 reluare contract suspendat si modif data finalizare lucrari
20	1199/17.12.2012	Reparatii Piata Garii - lucrari suplimentare	132.113,74	40 zile+prelungita prin acte adit pana la 13.07.2013	NFPAP	Asocierea SC CCF SA Cp Moldovenesc-SC GIP EST SRL-SC GENERAL TEHNIC SRL	100%	act ad 1/25.01.2013-30.03.2013-sistare cond meteo; act adit 2/29.03.2013-13.06.2013-lipsa BVC 2013; p.v. 14.03-sistare lucr 60 zile (incepand cu 16.03.2013);p.v 15.05.2013-sistare exec. lucr pt 30 zile(incepand cu 16.05.2013);act ad 3/14.06.2013-13.07.2013
21	1200/17.12.2012	Reparatii cladire calatori statia CF Podu Iloaiei – expertiza, proiectare si executie	2.789.487,00	22 luni	CO	Asocierea SC DARIA CONST SRL -SC ISPCF SA Bucuresti	0%	act ad 1/08.03.2013-suspendarea contractului incepând cu 11.03.2013-până la aprobare buget 2013

22	1201/17.12.2012	Reparatii cladire calatori statia CF Suceava Nord – expertiza, proiectare si executie	8.820.000,06	18 luni	CO	Asocierea SC CCF SA Cp Moldovenesc-SC ISPCF SA Bucuresti	0%	act ad 1/08.03.2013- suspendarea contractului începând cu 11.03.2013-până la aprobare buget 2013
23	15/11.01.2013	Centrala termica DEU Vatra Dornei (proiectare si executie)	149.370,63	60 zile+prelungita prin act adit pana la aprobare BVC	CO	SC ETNIS SRL Iasi	0%	act ad 1/11.03.2013- 10.04.2013 prelungire termen; act ad 2/11.04.2013- suspendarea contractului - până la aprobare buget 2013
24	14/11.01.2013	Proiectare și execuție - reparații și igienizări tâmplărie + fațade în stația CF Bârlad	399.931,18	120 zile+prelungita prin acte adit pana la 18.12.2013	CO	SC ISIS COMPREST SRL Barlad	75%	proces verbal 14.03.2013 sistare lucrarilor pe 60 zile, începând cu 16.03.2013; act ad.1/20.05.2013-18.08; act ad 2/19.08.2013-17.10.2013; act ad 3/18.10.2013-16.11.2013 prelungire; act ad 4/15.11.2013-18.12.2013 prelungire
25	9/08.01.2013	Lucrari de reparatii curente in statia CF Vatra Dornei Bai- sala asteptare+fatade+acoperis - proiectare și execuție	199.403,25	120 zile+prelungita prin acte adit pana la 16.11.2013	CO	SC AVIGALL SRL Iasi	90%	proces verbal 14.03.2013 sistare lucrarilor pe 60 zile, începând cu 16.03.2013; act ad.1/20.05.2013-18.08; act ad 2/19.08.2013-17.10.2013 prelungire; act ad 3/18.10.2013-16.11.2013- prelungire
26	71/ 22.01.2013	Racord statii CF pentru alimentare cu apa potabila din reseaua comunala: statiile CF Holboca, Crasna, Tutova, Galbeni, Ruginoasa (proiectare si executie)	197.185,20	60 zile	CO	SC ETNIS SRL Iasi	0%	act adit1/21.03.-20.05.2013; act ad.2/21.05.2013- suspendarea contractului pana la aprobarea BVC-ului

27	91/ 29.01.2013	Bariere automate prevazute cu instalatie ticketing în Piata Garii Iasi	221.740,60	15 zile+prelungita prin act adit pana la 01.04.2013	CO	SC TEC TELECOM SRL Iasi	0%	sistare lucrari-cond. meteo(din 18.02.2013);act ad 1/28.02.2013-01.04.2013 prelungire termen; act ad2/26.03.2013- suspendare contract până la aprobarea BVC 2013
28	107/ 01.02.2013	Reparatii curente la spatiile din cladirea de calatori a statiei CF Iasi, necesare sediului administrativ al SNTFM CFR Marfa SA - Sucursala Moldova - etajul III+mansarda+casa scarii la Corpul B	588.999,89	120 zile	LD	SC GHENUTA SRL Iasi	100%	act adit1/07.06.2013-prelungirea perioadei de executie a lucrarilor pana 10.07; act ad 2/11.07.2013-31.07.2013-prelungirea perioadei de executie a lucrarilor
29	156/19.02.2013	Reparatii peroane si tunel pietonal în statia CF Iasi	869.149,03	150 zile	LD	SC Compania Constructii Feroviare SA C-lung. Moldovenesc	0%	adresă 07.03.2013-amânare dată predare amplasament-nu s-a aprobat BVC; p.v 15.05.2013-sistare exec. lucr pt 30 zile(incepand cu 16.05.2013); act ad 1/03.08.2013-12.01.2014-prelungire; act ad 2/13.09.2013-sistarea lucrarilor incepand cu 13.09.2013-pana la identificare surse de finanțare

30	204/13.03.2013	Reparatii peroane stratia CF Barlad	237.749,34;	90 zile	CO	SC DARIA CONST SRL Negresti Oas	0%	adresă 20.03.2013-amânare emitere ordin începere lucrări și dată predare amplasament- nu s-a aprobat BVC; p.v. 14.03.2013-sistare temporara a lucrarilor pt 60 zile (incepand cu 16.03.2013);p.v.15.05.2013- sistare lucraril pt 30 zile (incepand cu 16.05.2013);act ad 1 /25.06.2013-23.09.2013 prelungire termen; avizat pt act ad 2-prelungire
31	280/14.05.2013	Reparatii aparare pod km 422+569 linia CF Ploiesti - Vicsani	10.394.274,89	10 luni	LD	Asocierea SC ARCADA COMPANY Galați -SC DARIA CONST SRL Negrești Oas	45%	Modif grafic exec si platiact ad 1/02.09.2013-26.09.2013 (etapa I), (22.09.2014-etapa a 2-a) ; act ad 2/20.09.2013- 15.12.2013(etapa I), 22.09.2014(etapa a 2-a)
32	405/01.08.2013	Reparații curente la instalațiile SCB pe raza Secției CT1 Iași – instalația SBW din stația Ungheni și dependința Ungheni - Cristești, cod CPV 45234115-5	237.948,78	75 zile	LD	SC CCF SAC- lung Moldovenesc	100%	
33	414/09.08.2013	Reparații curente la instalațiile SCB pe raza Secției CT2 Bacău – instalația CED din stația Mircești, cod CPV 45234115-5	255.000,00	60 zile	LD	SC TRANS LINK SRL	100%	
34	419/13.08.2013	Reparații curente la instalațiile SCB pe raza Secției CT3 Suceava – instalația CED din stația Lunca Ilvei, cod CPV 45234115-5	106.182,01	60 zile	LD	SC SPIACT CLUJ SA Cluj	100%	
35	418/13.08.2013	Reparații curente la instalațiile SCB pe raza Secției CT3 Suceava – instalația CED din stația Berchișești și instalația BLA Berchișești – Gura Humorului, cod CPV 45234115-5	469.430,67	90 zile	LD	SC COMPANIA CONSTRUCTII FEROVIARE SA C-lung Moldovenesc	70%	

36	423/19.08.2013	Reparații curente la instalațiile SCB pe raza Secției CT2 Bacău – instalația CED din stația Roman	474.400,00	90 zile	LD	SC TRANS LINK SRL	100%	
37	429/29.08.2013	Revopsiri la poduri metalice de cale ferata - Lot 1	291.682,44	70 zile	LD	Asocierea SC CICEU SRL-SC DARIA CONST SRL Negrești Oaş	100%	
38	428/29.08.2013	Revopsiri la poduri metalice de cale ferata - Lot 2	201.462,99	45 zile	LD	Asocierea SC CICEU SRL-SC DARIA CONST SRL Negrești Oaş	15%	
39	486/20.09.2013	Lucrari de reparatii pentru ridicare restrictii de viteza - Lot III, cod CPV 45234100-7	957.350,86	120 zile	LD	SC CCF SAC-lung Moldovenesc	20%	
40	487/20.09.2013	Lucrari de reparatii pentru ridicare restrictii de viteza - Lot IV, cod CPV 45234100-7	521.579,17	120 zile	LD	SC CCF SA C-lung Moldovenesc	10%	
41	494/25.09.2013	Lucrari de reparatii pentru ridicare restrictii de viteza - Lot I, cod CPV 45234100-7	188.641,38	90 zile	LD	SC DARIA CONST SRL Negrești Oaş	80%	
42	486/20.09.2013	Lucrari de reparatii pentru ridicare restrictii de viteza - Lot II, cod CPV 45234100-7	157.732,44	90 zile	LD	SC DARIA CONST SRL Negrești Oaş	100%	
43	495/25.09.2013	Lucrari de reparatii pentru ridicare restrictii de viteza - Lot V, cod CPV 45234100-7	156.180,16	90 zile	LD	SC DARIA CONST SRL Negrești Oaş	10%	
44	496/25.09.2013	Lucrari de reparatii pentru ridicare restrictii de viteza - Lot VI, cod CPV 45234100-7	108.157,69	90 zile	LD	SC DARIA CONST SRL Negrești Oaş	100%	
45	497/25.09.2013	Lucrari de reparatii pentru ridicare restrictii de viteza - Lot VII, cod CPV 45234100-7	149.815,27	90 zile	LD	SC DARIA CONST SRL Negrești Oaş	15%	
46	499/30.09.2013	Reparații curente la instalațiile SCB pe raza Secției CT1 Iași – instalația CED din stația Zorleni	313.514,97	80 zile	LD	SC CCF SA C-lung Moldovenesc	40%	
47	519/11.10.2013	Construire linie ferata industrială cale largă racordată indirect la infrastructura feroviara în Stația CFR Dornesti	6.306,74	3 zile	NFPAP	SC CCF SA C-lung Moldovenesc	0%	

48	656/08.11.2013	Lucrări de întreținere și reparații linii CF – linia I 610 Pașcani – Iași, Lot 1	247.507,03	45 zile	LD	SC CCF SAC-lung Moldovenesc	0%	
49	657/08.11.2013	Lucrări de întreținere și reparații linii CF – linia I 610 Pașcani – Iași, Lot 2	88.378,04	45 zile	LD	SC CCF SAC-lung Moldovenesc	0%	
50	658/08.11.2013	Lucrări de întreținere și reparații linii CF – linia I 610 Pașcani – Iași, Lot 3	177.950,63	60 zile	LD	SC CCF SAC-lung Moldovenesc	0%	
51	665/12.11.2013	Construire linie ferata industrială ecartament normal 1435 mm și construire linie ferată ecartament larg 1520 mm, racordate la infrastructura feroviara în stația CF Vicsani	368.968,15	10 zile	CO	SC ARTCONS SRL Galați	0%	

CO = cerere de ofertă;  
LD = licitație deschisă;  
LE = licitație electronică.  
LR = licitație restrânsă;  
DC = dialog competitiv;

NFPA = negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare;  
NCPA = negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare;